

Prefeitura do Municipal de Araçariquama

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Planilha de Serviços Gerais

SANTAELLA (FINAL ASFALTO GREGÓRIO SPINA ATÉ BAIRRO)

Serviços	FINAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
<u>Serviços Preliminares</u>	R\$ 16.810,95	R\$ 16.810,95					
<u>Serviços de Pavimentação</u>	R\$ 1.235.871,12	R\$ 247.174,22	R\$ 247.174,22	R\$ 247.174,22	R\$ 247.174,22	R\$ 247.174,22	
<u>Serviços guias e sarjetas</u>	R\$ 339.151,03	R\$ 113.050,34	R\$ 113.050,34	R\$ 113.050,34			
<u>Sinalização</u>	R\$ 3.136,49						R\$ 3.136,49
TOTAL FINAL	R\$ 1.594.969,59	R\$ 377.035,51	R\$ 360.224,57	R\$ 360.224,57	R\$ 247.174,22	R\$ 247.174,22	R\$ 3.136,49
R\$ acumulado		R\$ 377.035,51	R\$ 737.260,08	R\$ 1.097.484,65	R\$ 1.344.658,87	R\$ 1.591.833,10	R\$ 1.594.969,59

Laís Botelho de Souza Germano
Engenheira Civil

Wendy Maria Boaventura Serejo
Secretária de Planejamento, desenvolvimento,

Liliana Medeiros
Pre